

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Obec Štáhlavy**

IČ 00257290

se sídlem Masarykova 169, 33203 Štáhlavy

zastoupen **Mgr. Ondřejem Magličem, starostou**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**LB Helpstav s.r.o.**

zastoupena **Ing. Milanem Vraným**, jednatelem společnosti

se sídlem Radobyčická 1161/7, 301 00 Plzeň

IČ: 07502681

OR u Krajského soudu v Plzni spis. značka C 36893

(dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

## **DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 13.6.2024**

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

(dále jen „**Dodatek**“)

### **1. Základní ustanovení**

- 1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 13.6.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění a zajištění dodávky, montáže a zajištění stavebních prací stavby „**Základní škola – stavební úpravy + přístavba**“, za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále jen „**Smlouva**“). Ke Smlouvě byl dále dne 29.8.2024 uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem byla zejména úprava rozsahu díla. Ke Smlouvě byl dále dne 3.10.2024 uzavřen dodatek č. 2 ke Smlouvě, jehož předmětem byla zejména úprava rozsahu díla a prodloužení termínu dokončení prací a předání 1. etapy díla.
- 1.2 Nutnost provedení většího množství víceprací popsaných v Oznámení o změně závazku k Dodatku č. 1 a v Oznámení o změně závazku k Dodatku č. 2 a nutnosti dodržet technologické postupy a časové přestávky mezi navazujícími souvztažnými pracemi je důvodem prodloužení termínu dokončení prací a předání 1. etapy díla. Dále smluvní strany prohlašují, že v rámci provádění Díla

došlo ke zjištění potřeby realizace víceprací, které však dosud nejsou přesně stanoveny a popsány a budou tak předmětem dalšího dodatku ke Smlouvě. I tato skutečnost je však důvodem pro prodloužení termínu realizace Díla.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 4 odst. 4.2 písmeno (c) Smlouvy takto:

### 4. Termín provedení díla a místo plnění

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v níže uvedených lhůtách:

- (c) dokončení prací a předání **1. etapy díla** vč. předání veškerých podkladů nutných k podání úplné žádosti o povolení předčasného užívání stavby musí být nejpozději do 31.1.2025,

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto Dodatku nedotčena.
- 3.3 Dodatek se řídí právním řádem ČR.
- 3.4 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou formou.
- 3.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu, uveřejnění na profilu zadavatele (Objednatele) zajistí Objednatel.
- 3.6 Uzavření dodatku je schváleno usnesením Rady obce Štáhlavy č. 760 ze dne 9.12.2024.
- 3.7 Dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každý účastník jedno (1) vyhotovení.
- 3.8 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.


Ve Štáhlavech dne 12.12.2024

Obec Štáhlavy

  
**OBEC  
ŠTÁHLAVY** ©  
Masarykova 169, 332 03 Štáhlavy  
IČ: 00257290, DIČ: CZ00257290

Objednatel  
Mgr. Ondřej Maglič, starosta

LB Helpstav s.r.o.

  
**LB Helpstav s.r.o.**  
Radobyčická 1161/7  
304 00 Plzeň  
IČO: 0750781, DIČ: CZ07502681

Zhotovitel  
Ing. Milan Vraný, jednatel